

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86.65

ZETEL BRUSSEL
Clowislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: B/MCA/19/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

kerkestraat 49

EIGENAAR: 1930 Zaventem

Adres:

OPDRACHTGEVER: db electro n.v.b.a.

Adres: Oorlogstreffeweg 38

INSTALLATEUR: 3110 Kotselaar

Adres:

BTW of IK:

EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

Datum van het onderzoek: 19/08/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (I.P. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADJ

Type van de aardelektrode (lus) baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 15; RA: 3,3 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

* Stromelingen: ne. aarddraadblemma's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers, naam, handtekening

Plichten van de eigenaars, beheerders of huurders: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/08/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

Handwritten signature: JB JACOBS

De directeur,

