



N° 294-I

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelgo

Nr teller :  
N° comp :

## Verslag van onderzoek

## Rapport de contrôle

N° : 160924/1

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire : <input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine : <input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service : <input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension : <input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement : <input type="radio"/>
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek : Rue Leopold Courouble 31 1030 BXL  
Lieu du contrôle :Eigenaar : Van Aken Adres :  
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Van Aken BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : 29.06.2006 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 29.06.2006 Inspecteur : Vander Aa

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 14092

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 2x10mm <sup>2</sup>	Max. beveling : 52.7max. 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : piquette	Isolatie : 10,7 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : M	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40/2	300	Generale pour tout les circuits	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40/2	30	pour les circuits	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

ELECTRO-TEST  
Marc VANDER AA  
G.S.M. : 0475683494

Neant

Datum/date :

## Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.  
L'installation est ~~ne peut pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~rester en service~~.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
Het éénadradsschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 29.06.2007

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour directeur technique,  
de inspecteur, l'inspecteur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Krachtens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.  
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent u verplicht : 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie ; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier ;  
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directe elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.  
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique ; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;  
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

RAPPELSS1.02

TEL. : (02) 751.98.39  
FAX : (02) 751.52.09  
info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15

www.electro-test.be

KBC : 734-1126000-33  
IBAN : BE 79 7341 1260 0033  
BIC : KREDBEBB

BE 0434.433.603  
APR Brussel



Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution :	Sibelga	Nr teller : 6024560 N° comp :	Index : Index :
---	---------	----------------------------------	--------------------

## Verslag van onderzoek

## Rapport de contrôle

Nr : 160924  
N° : 12

Aard onderzoek : gasinstallatie  
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienstelling : ☐  
1ère mise en service : ☐uitbreiding : ☐  
extension : ☐vernieuwing : ☒  
renouvellement : ☒periodiek : ☐  
périodique : ☐

Plaats van het onderzoek : Rue Leopold Courauble 31 1000 Brl  
Lieu du contrôle : Van Aken  
Eigenaar / Propriétaire : Van Aken  
Installateur : Van Aken  
Datum van het onderzoek : 29.06.2006  
Date du contrôle : 29.06.2006  
Inspecteur : Vander Au  
BTW / TVA :  
Ik. / C.I. :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison ☒ appart. ☐ atelier  
Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane  
☐ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propane  
Druk aan teller of tank: 25 mbar  
Pression au compteur ou citerne :

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :  
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Eurostar Ventouse 246W Junken  
22 cu 3 meter  
3/4 Acier 7 meter

Aangesloten toestellen : Junken chaudiere  
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef : ok  
Contrôle d'étanchéité :

Uitgevoerd met : ☐ teller ☒ druk : 100 mbar ☐ tester ☐ zeep of schuim  
Exécuté par : ☐ compteur ☒ pression : 100 mbar ☐ savon ou mousse

op ganse installatie : ☒ op gedeelte installatie : ☐  
sur installation complète : ☒ sur installation partielle : ☐

Opmerkingen / Remarques :

Meont



ELECTRO-TEST  
Marc VANDER AU  
G.s.m. : 0475/68 34 94

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen  
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

NBN D 51003-51004

De inspecteur,  
L'inspecteur,

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE  
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

☐ NEE/ NON  
☒ JA / OUI

