




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: 399/144029/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Klein Molenstraat 11
1800 Vilvoorde

EIGENAAR: Severino Adriano

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_


BTW of IK: \_\_\_\_\_

Form with fields: EAN: \_\_\_\_\_, Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_, Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 29/10/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwinging - verkoop wooneenheid Type der lokalen: Appartement 1ste verdieping
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art 86
Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 63A/300mA
Type van de aardelektrode lus- baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; RA: 7,8 Ohm; RI tot 10 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING:


Zie schema's



UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Geen



PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

Nota:

- Dit verslag is geldig voor verkoop wooneenheid

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER: 399 Peter Van Geel
nr. + naam + handtekening

De directeur,

