



VINÇOTTE CERTIGO asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles
Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 30184554

CF 109919

Rési code :

- Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11
Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
Brabant tél : 02 674 57 11 Wallonie tél : 081 432 611



PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux : Installation ; Propriétaire / gestionnaire :
Nom, Prénom : Adresse : N° carte d'identité : CP + Commune : N°TVA : BE Tél. : IDEM
Fieme etage avant gauche

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271bis, Art 278, Unité d'habitation, Unité de travail domestique, Parties communes, Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur: EAN 541448920700995120, Compt. kWh n°: 20245243, Index jour: 923
Données installation: Conçue pour UN: 230V, Courant nominal maximum (A): 40, Câble d'alimentation: 3x10mm²
Description installation: Dispositif diff. gén.: 40A/300mA, Nombre de tableaux: 2, Nombre de circuits terminaux: 8

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

Contacts dir., Contacts indir., Montage, Appareils, Matériel, I>/section, Schémas, Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre: 27,2Ω, Isolement général: 69 MΩ, Continuité de terre, Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général : était plombé, a été plombé, n'a pas été plombé, ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Table with columns for Infractions Nouvelle installation, Infractions Installation existante, Remarques, and Visa GRD ou mandataire.

Conclusion(s) :

- La nouvelle installation est conforme / n'est pas conforme au RGIE.
L'installation existante est conforme / n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant 15/07/2011 par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur : Angelo Gallo, Agent n°: 4235, Date: 25/07/2011

Pour le Directeur Général : Signature



Angelo GALLO, NR 4235, Inspecteur Certigo, GSM 0491756882

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique...
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.